

02.10.2018

İLGİLİ BİRİMLERİN DİKKATİNE

Hoşseven Isı Yalıtım A.Ş. için üretimi yapılmış olan Ø90mm baca modülleri, Firmamız bünyesinde gaz sızıntı testine tabi tutulmuş ve olumlu bulunmuştur. Sonuçlar ekte bilginize sunulmuştur.

Fabrikamızda üretilen tüm baca ve aksesuarları, sızdırmazlık koşulları sağlanarak CE sertifikasyonu garantisini altındadır.


Saygılarımızla

ANT KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANT
KALIP
San. ve Tic. A.Ş.
Bosb Tem Yanyol 1 No.lu Cad.No:29
Tel:0216 593 24 30 Tuzla-İSTANBUL
Anadolu Kurumlar V.D 070 030 9941

Saffet Gürek

Makine Mühendisi



Ek 1 – Sızdırmazlık test ölçüm sonucu

EK-1

Sızdırmazlık testi

**** WÖHLER DP 600 ****

Sistem bilgileri

Sistem tipi : P1
Adaptör : 0.3
Uzunluk : 1: 2.00 m
Cap : 1: 90 mm

Ölçüm sonucu

Sistem UYGUN

Müsaade ed. kaçak
miktarı : 0.20 l/dak
Ölçülen kaçak
miktarı : 0.12 l/dak

Test Basıncı: 200.1 Pa

2.10.2018 11:15

Imza

Saffet Güneş